


Municipio San Sebastián del Oeste Informativa Mensual de Obras en Proceso DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015 (miles de pesos)												
Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMO COPALES A CARRIZO	COPALES Y CARRIZO	MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMO COPALES A CARRIZO	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$122,000	Infra	127427	615	D-86	\$60,000
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	MATTO DE CAMINO EN EL TRAMO EL NARANJITO A COPALES	NARANJITO, COPALES	MATTO DE CAMINO EN EL TRAMO EL NARANJITO A COPALES	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$177,480	Infra	127428	615	D-87	\$177,480
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS EN COLIMILLAS SEGUNDA ETAPA	COLIMILLAS	CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS EN COLIMILLAS SEGUNDA ETAPA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$135,000	Infra	127234	612	G-50	\$10,527
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO EL NARANJAL A SOYATAN, DE DAÑOS POR LLUVIAS ATÍPICAS	NARANJAL Y SOYATAN	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO EL NARANJAL A SOYATAN, DE DAÑOS POR LLUVIAS ATÍPICAS	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$128,760	Infra	127235	615	G-51	\$128,760
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CASA SALUD EN CARRIZO SEGUNDA ETAPA	CARRIZO	CASA SALUD EN CARRIZO SEGUNDA ETAPA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$75,000	Infra	127331	612	G-52	\$27,300
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CASA SALUD EN CARRIZO SEGUNDA ETAPA	CARRIZO	CASA SALUD EN CARRIZO SEGUNDA ETAPA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$75,000	Infra	127332	612	G-54	\$10,500
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	LAS MESITAS	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$40,000	Infra	127236	612	G-55	\$12,973
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CASA SALUD EN CARRIZO SEGUNDA ETAPA	CARRIZO	CASA SALUD EN CARRIZO SEGUNDA ETAPA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$75,000	Infra	127237	612	G-56	\$32,613
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	LAS MESITAS	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$46,498	Infra	127236	612	G-58	\$46,498
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO SOYATAN A TELEACAPAN, DE DAÑOS POR LLUVIAS ATÍPICAS	SOYATAN Y TELEACAPAN	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO SOYATAN A TELEACAPAN, DE DAÑOS POR LLUVIAS ATÍPICAS	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$100,920	Infra	127242	615	G-59	\$100,920

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE EL PUEBLITO DE SAN PABLO A LA HACIENDITA, DE DAÑOS POR LLUVIAS ATÍPICAS	LA HACIENDITA Y EL PUEBLITO	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE EL PUEBLITO DE SAN PABLO A LA HACIENDITA, DE DAÑOS POR LLUVIAS ATÍPICAS	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$107,450	Infra	127243	615	G-60	\$107,450
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CASA SALUD EN CARRIZO SEGUNDA ETAPA	CARRIZO	CASA SALUD EN CARRIZO SEGUNDA ETAPA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$75,000	Infra	127245	612	G-65	\$10,500
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA	COLIMILLAS, ARAYAN	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$135,000	Infra	127247	612	G-66	\$7,800
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	LAS MESITAS	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$46,498	Infra	127248	612	G-67	\$9,450
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN JUAN A TELEACAPAN, DE DAÑOS POR LLUVIAS ATÍPICAS	SAN JUAN Y TELEACAPAN	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN JUAN A TELEACAPAN, DE DAÑOS POR LLUVIAS ATÍPICAS	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$97,440	Infra	127249	615	G-68	\$97,440
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CASA SALUD EN CARRIZO SEGUNDA ETAPA	CARRIZO	CASA SALUD EN CARRIZO SEGUNDA ETAPA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$75,000	Infra	127250	612	G-69	\$10,500
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	PROYECTO SALUD ( TRANSPORTANDO ILUSIONES, COMPROMISOS, SUEÑOS Y SALUD)	TODO EL MUNICIPIO	PROYECTO SALUD ( TRANSPORTANDO ILUSIONES, COMPROMISOS, SUEÑOS Y SALUD)	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$200,000	Infra	127251	612	G-70	\$45,000
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	PROYECTO SALUD ( TRANSPORTANDO ILUSIONES, COMPROMISOS, SUEÑOS Y SALUD)	TODO EL MUNICIPIO	PROYECTO SALUD ( TRANSPORTANDO ILUSIONES, COMPROMISOS, SUEÑOS Y SALUD)	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$200,000	Infra	127256	612	G-71	\$19,999
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CASA SALUD EN CARRIZO SEGUNDA ETAPA	CARRIZO	CASA SALUD EN CARRIZO SEGUNDA ETAPA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$75,000	Infra	127257	612	G-72	\$7,500
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	LAS MESITAS	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$40,000	Infra	127417	612	G-73	\$5,110
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA	COLIMILLAS, ARAYAN	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$135,000	Infra	127333	612	G-74	\$7,800

MTRA. YECENIA PULIDO AVALOS

PRESIDENTA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ASEJ2015-06-25-08-2015-1

LA. PATRICIA CHAVEZ NAVA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNIC

SELLO