

Municipio San Sebastián del Oeste Informativa Mensual de Obras en Proceso DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015 (miles de pesos)												
Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO LA ESTANCIA DE LANDEROS A POTRERO DE MULAS	LA ESTANCIA, COLIMILLA, EL ARRAYAN	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO LA ESTANCIA DE LANDEROS A POTRERO DE MULAS	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$197,214	Infra	127148	615	D-84	\$100,000
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE EL 70 A LA HACIENDITA	LA HACIENDITA	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE EL 70 A LA HACIENDITA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$200,000	Infra	127146	615	D-82	\$198,360
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO DE EL PUENTE - LA TORTUGA	LA TORTUGA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO DE EL PUENTE - LA TORTUGA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$106,875	Infra	127157	615	D-87	\$107,880
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO SOYATAN A TELEACAPAN	SOYATAN A TELEACAPAN	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO SOYATAN A TELEACAPAN	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$197,214	Infra	127147	615	D-83	\$131,712
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA	COLIMILLAS, ARAYAN	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$135,000	Infra	127149	612	D-85	\$12,714
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES	LOS COPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$594,648	Propios	127187	613	G-59	\$12,000
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES	LOS COPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$594,648	Propios	127186	613	G-62	\$29,252
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES	LOS COPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$594,648	Propios	127185	613	G-66	\$72,840
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES	LOS COPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$594,648	Propios	127155	613	D-86	\$13,920
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES	LOS COPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$594,648	Propios	127215	613	G-65	\$32,616

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES	LOS COPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$594,648	Propios	127216	613	G-66	\$31,000
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "REPUBLICA MEXICANA" EN LA ESTANCIA DE LANDEROS.	LA ESTANCIA DE LANDEROS	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "REPUBLICA MEXICANA" EN LA ESTANCIA DE LANDEROS.	CONTRATADA	CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV	DGOP-001/2015	\$438,561	Propios	127145	612	D-81	\$281,595

MTRA. YECENIA PULIDO AVALOS

PRESIDENTA MUNICIPAL

ASEJ2015-04-17-07-2015-1

LA. PATRICIA CHAVEZ NAVA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNIC

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO