


Municipio San Sebastián del Oeste
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015
(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CASA COLORADA	CASA COLORADA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CASA COLORADA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$99,999	Infra	127313	613	G-66	\$99,999
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CASA COLORADA	CASA COLORADA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CASA COLORADA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$112,705	Infra	127313	613	G-66	\$100,000
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL ZOQUITE.	EL ZOQUITE.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL ZOQUITE.	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$82,657	Infra	127314	613	G-67	\$101,986
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN JUAN A TELEACAPAN	SAN JUAN, TELEACAPAN	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN JUAN A TELEACAPAN	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$100,000	Infra	127327	615	G-68	\$100,000
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA	COLIMILLAS	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$135,000	Infra	127315	612	G-69	\$17,900
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA	COLIMILLAS, ARAYAN	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$135,000	Infra	127326	612	G-70	\$2,842
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	LAS MESITAS	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$40,000	Infra	1449.94	612	G-74	\$1,450
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA	COLIMILLAS	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$135,000	Infra	127174	612	G-75	\$4,640
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	LAS MESITAS	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$40,000	Infra	127175	612	G-76	\$8,120
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA	COLIMILLAS	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$135,000	Infra	127176	612	G-77	\$19,800

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES	LOS COPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$594,648	Infra	127328	613	G-78	\$18,200
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES	LOS COPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA A SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$594,648	Infra	127328	613	G-78	\$12,800
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUITA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y PRIVADA VALLARTA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR	SAN FELIPE DE HIJAR	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUITA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y PRIVADA VALLARTA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$482,698	Infra	127207	615	G-79	\$140,917
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL KINDER DE EL PUEBLITO	EL PUEBLITO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL KINDER DE EL PUEBLITO	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$47,000	Infra	127303	612	D-89	\$14,604
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	LAS MESITAS	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$40,000	Infra	127302	612	D-88	\$22,235
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA	COLIMILLAS	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$135,000	Propios	127301	612	D-87	\$35,177
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CASA SALUD EN CARRIZO SEGUNDA ETAPA	CARRIZO	CASA SALUD EN CARRIZO SEGUNDA ETAPA	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$75,000	Infra	127308	612	D-86	\$2,500
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCION DE TECHEDUMBRE Y BAÑOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SOYATAN MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SOYATAN	CONSTRUCCION DE TECHEDUMBRE Y BAÑOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SOYATAN MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	CONTRATADA	GRUPO CONSTRUCTOR SAIXI SA DE CV	DGOP-003/2015 FOPADEM 2015	\$999,000	Propios	127296	612	D-83	\$507,898
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUITA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y PRIVADA VALLARTA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR	SAN FELIPE DE HIJAR	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUITA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y PRIVADA VALLARTA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR	DIRECTA	DIRECTA	AD	\$482,698	Infra	127294	615	D-82	\$5,111

MTRA. YECENIA PULIDO AVALOS

PRESIDENTA MUNICIPAL


ASEJ2015-05-06-08-2015-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LA. PATRICIA CHAVEZ NAVA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNIC

SELLO